



PROCÉDURE d'ESSAIS et de MESURES des DEBITS de DESENFUMAGE d'un CANTON

- **Vérification**
 - au PC Sécurité que l'ensemble de l'installation soit en position d'attente
 - coffret de relayage,
 - VCF,
 - CCF
- **Repérages**
 - sur les plans des grilles d'extraction et des grilles d'amenée d'air
- **Relevés**
 - des côtes des surfaces de passage de chaque grille
- **Mise en service**
 - de l'installation depuis le PC de sécurité
- **Vérification**
 - au PC Sécurité que chaque organe commandé soit bien en position de sécurité
 - coffret de relayage,
 - VCF,
 - CCF
- **Mesures des débits**
 - Vitesses
 - débits
- **Réglage de l'anémomètre**
 - à régler selon la section des grilles si elles sont différentes les unes par rapport aux autres
- **Arrêt**
 - de l'installation après les mesures de débits
- **Réarmement**
 - de l'installation
 - arrêt moteur,
 - réarmement VCF,
 - réarmement CCF
- **Vérification**
 - au PC Sécurité que l'ensemble de l'installation soit bien en position d'attente
- **Rédaction**
 - du ou des tableaux de mesures